

Kultur- og Idrætsudvalget

Politikområde	Projekt	Projektnavn	U/I	Rådighedsbeløb 2025	Regnskab 2025	Restrådighedsbeløb 2025	Søges overført til 2026	Akk. Regnskab	Anlægsbevilling i alt	Status	Aktiveres			Note - tekst
											Ja	Nej	Note	
Kultur og Fritid	Resultat		U	26.724.737	23.016.585	3.708.152	3.708.152	303.241.088	302.300.000					
			I	0	0	0	0	0	0					
	434	Café Rejseladen, komfur/ovn	U	0	0	0	0	16.384	0	Bilag 6.3, afsnit 4.0		x	5	Aktiveres ikke – andet
	255	Udvikling af Rønnebæksholm	U	0	0	0	0	2.269.332	2.280.000	Arbejdet fortsætter i 2026			2	Arbejdet fortsætter i 2026
	252	Ny vand- og svømmefacilitet	U	14.275.436	11.926.645	2.348.791	2.348.791	259.194.715	256.900.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	346	kulturakt. i lokalområder	U	41.208	11.260	29.948	29.948	970.051	1.000.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	347	Kunstsamling	U	85.000	25.900	59.100	59.100	440.900	500.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	431	Kunstgræs i Toksværd	U	434.210	434.210	0	0	7.195.000	7.195.000	Arbejdet er afsluttet / ibrugtaget i 2025		x	1	Arbejdet er afsluttet / ibrugtaget i 2025
	435	Facilitetspulje egne/lejede lokaler	U	69.536	30.856	38.680	38.680	461.320	500.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	440	Forsamlingshus pulje	U	120.548	71.583	48.965	48.965	451.034	500.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	453	Udvikling af Rønnebæksholm 2023	U	933.061	856.085	76.976	76.976	1.923.024	2.000.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	467	Fremrykket anlægsmidler	U	267.399	166.000	101.399	101.399	4.398.601	4.500.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	486	Hybridbane Næstved Stadion	U	173.320	60.504	112.816	112.816	16.487.184	16.600.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	503	Reperation af sorteringsanlæg på biblioteket	U	725.019	0	725.019	725.019	0	725.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	504	Børnebibliotek	U	1.900.000	1.900.000	0	0	1.900.000	1.900.000	Arbejdet er afsluttet / ibrugtaget i 2025		x	1	Arbejdet er afsluttet / ibrugtaget i 2025
	463	Etabl. af torv inkl lokal kunst	U	500.000	473.280	26.720	26.720	473.280	500.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026
	499	Kunstgræsbane i Fuglebjerg	U	7.200.000	7.060.262	139.738	139.738	7.060.262	7.200.000	Arbejdet fortsætter i 2026		x	2	Arbejdet fortsætter i 2026