

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2025

						Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Efterårsgrøde- skæring	Metode	Strømrende bredde	Stationering	Længde m	Start	Slut
Afvandingskanalen							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,4	226 - 605	379	33	37
Bjørnebækken							
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,1 - 1	0 - 479	479	33	37
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,3 - 1,15	484 - 941	457		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,6 - 1,45	945 - 1773	828		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,7 - 1,55	1778 - 2226	448		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,5 - 1,35	2242 - 2372	130		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,4 - 1,25	2376 - 2694	318		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,5 - 1,35	2698 - 2833	135		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,6 - 1,45	2838 - 3144	306		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,4 - 1,25	3150 - 3216	66		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,7 - 1,55	3220 - 3780	560		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,6 - 1,45	3780 - 4036	256		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,5 - 1,35	4040 - 4929	889		
	01 aug - 01 nov	Hånd	2 - 1,8	4932 - 5361	429		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,4 - 1,25	5361 - 5430	69		
	01 aug - 01 nov	Hånd	Fuld bredde	6350 - 6397	47		
	01 aug - 01 nov	Maskinelt	2,5 - 2,25	6400 - 6558	188	32	36
Evegrøften							
	01 aug - 01 nov	Hånd	1 - 0,9	0 - 400	400	33	37
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,3 - 1,2	400 - 2370	1970		

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2025

						Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Efterårsgrøde-skæring	Metode	Strømrrende bredde	Stationering	Længde m	Start	Slut
	01 aug - 01 nov	Hånd	1 - 0,9	2370 - 3056	686		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,2 - 1,1	3056 - 3356	300		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,4 - 1,25	3356 - 4416	1060		
	01 aug - 01 nov	Maskinelt	1,6 - 1,45	4416 - 4952	536	32	36
	01 aug - 01 nov	Maskinelt	2,7 - 2,4	4968 - 5100	132		
Hulebækken, strækning A							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,9 - 0,9	0 - 1514	1514	33	37
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,1 - 1,1	1514 - 2000	486		
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,7 - 1,7	2000 - 2366	366		
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,6-1,6	2370 - 2792	422		
Hulebækken, strækning F							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,7-0,7	518 - 618	100	33	37
Klinteby Vandløb							
	01 aug - 01 nov	Hånd	1 - 0,9	0 - 286	286	33	37
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,2 - 1,1	334 - 668	334		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,3 - 1,15	675 - 800	125		
	01 aug - 01 nov	Maskinelt	1,6 - 1,45	800 - 1298	498	32	36
Kohave Møllerenden							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,4	0 - 1269	1269	33	37
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,9 - 1,1	1275 - 3178	1903		
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,3 - 1,1	3184 - 4018	834		
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,5 - 1,3	4018 - 4420	402		

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2025

						Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Efterårsgrøde- skæring	Metode	Strømrrende bredde	Stationering	Længde m	Start	Slut
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,1 - 0,9	4420 - 4509	89		
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,5 - 1,3	4521 - 7274	2753		
Lunggrøften						33	37
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,4	0 - 500	500		
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,9 - 0,7	500 - 795	295		
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,4	801 - 955	154		
Maglemoserenden						36	39
	01 sep - 31 okt	Hånd	0,7 - 0,5	0 - 1688	1688		
	01 sep - 31 okt	Hånd	1,4 - 1,2	1688 - 2397	709		
Mejerirenden						33	37
	01 aug - 01 nov	Hånd		0 - 717	717		
Piber Å						36	39
	01 sep - 31 okt	Hånd	0,3 - 0,3	0 - 468	468		
	01 sep - 31 okt	Hånd	0,4 - 0,4	468 - 532	64		
	01 sep - 31 okt	Hånd	0,3 - 0,3	532 - 931	399		
	01 sep - 31 okt	Hånd	0,4 - 0,4	931 - 1499	568		
	01 sep - 31 okt	Hånd	0,5 - 0,5	1499 - 2902	1403		
	01 sep - 31 okt	Hånd	0,8 - 0,8	2902 - 4671	1769		
	01 sep - 31 okt	Hånd	1,2 - 1,2	4671 - 6716	2045		
Pilebækken						33	37
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,4	925 - 1088	163		
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,3 - 1,1	2676 - 3151	475		

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2025

						Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Efterårsgrøde- skæring	Metode	Strømrrende bredde	Stationering	Længde m	Start	Slut
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,9 - 0,7	3151 - 3386	235		
Saltø Å Nedre del							
	01 aug - 30 nov	Grødeskærerbåd/ bigfoot	3 - 3	11631 - 12310	679	31	42
Sandrenden							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,9 - 0,7	0 - 50	50	33	37
Skåremosegrøften							
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,2 - 1,1	0 - 204	204	33	37
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,7 - 1,55	204 - 500	296		
	01 aug - 01 nov	Maskinelt	1,7 - 1,55	500 - 797	297	32	36
	01 aug - 01 nov	Maskinelt	2 - 1,8	797 - 926	129		
Snogebæk							
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,15 - 0,95	10 - 349	339	33	37
Søgårdsgrøften							
	01 aug - 01 nov	Hånd	1 - 0,9	0 - 331	331	33	37
Søndermosebækken, hovedløb							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,4	1621 - 4020	2399	33	37
Søndermosebækken, tilløb C							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,4	0 - 103	103	33	37
Sørenden							
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,3 - 1,15	0 - 433	433	33	37

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2025

						Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Efterårsgrøde- skæring	Metode	Strømrrende bredde	Stationering	Længde m	Start	Slut
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,8 - 1,6	529 - 616	87		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,1 - 1	619 - 739	120		
Tilløb til Kohave Møllerenden							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,35 - 0,25	0 - 437	437	33	37
Toftegrøften							
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,3 - 1,15	1278 - 1496	218	33	37
Valmosegrøften							
	01 aug - 01 nov	Hånd	0,85 - 0,6	331 - 1023	692	32 37	
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,05 - 0,75	1023 - 1723	700		
	01 aug - 01 nov	Hånd	0,7 - 0,5	1723 - 2832	1109		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1 - 0,7	2846 - 3948	1102		
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,1 - 0,8	3948 - 5173	1225		
Vandløb ved Ting Jellinge 1							
	01 aug - 01 nov	Hånd		0 - 390	390	33	37
Vandløb ved Ting Jellinge 2							
	01 aug - 01 nov	Hånd		0 - 979	979	33	37
Vasegrøften							
	01 aug - 01 nov	Hånd	0,8 - 0,7	5203 - 5673	470	32 37	
	01 aug - 01 nov	Hånd	1,8 - 1,6	5673 - 6933	1260		
	01 aug - 01 nov	Hånd	2 - 1,8	6933 - 7844	911		