

**Ansøgerens navn og adresse****Sendes til:**

Natur & Vand
Næstved Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådmandshaven 20
4700 Næstved eller til:
spildevand@naestved.dk

Dato:

FÆRDIGMELDING AF KLOAKARBEJDE/ 1. bundfældningstank

Sendes når arbejdet er afsluttet sammen med kloakplan, der viser hvordan arbejdet er udført.

Ifølge tilladelse til tilslutning af husspildevand til fællesprivat pileanlæg givet til ejendommen**Adresse:****Matrikelnr.:****Evt. Sags nr.:****Evt.****Ejendomsnr.:****Meddeles det, at det tilladte arbejde er afsluttet:**

1. Etablering af CE mærket bundfældningstank er udført.
2. Bundfældningstanken er på _____ m³
3. Generelle vilkår for bundfældningstanke er overholdt.
4. Øvrige bemærkninger til kloakarbejdets art og omfang er medsendt.
5. Kloakplan er vedlagt færdigmeldingen.

Dato og underskrift

Dato

Stempel og underskrift • Den ansvarlige for arbejdets udførelse



Eventuelle bemærkninger

Kloakplan, som udført, vedlægges (angivelse af anlæggets centrum/udledningssted angives med Euref 89 koordinater)

Generelle vilkår for tilslutning:

Bundfældningstank/slamlager

1. Etablering af bundfældningstank og tilslutning til pileanlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester.
2. Alt husspildevand skal ledes til bundfældningstanken. Tag, overfladevand og drænvand skal ledes udenom bundfældningstank og pileanlæg. Det kan evt. nedsives i faskine.
3. Spildevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand og det må ikke indeholde miljøfremmede stoffer, der kan hæmme pileanlægges evne til at rense spildevandet.
4. Spildevandet skal først renses mekanisk i en CE mærket flerkammertank, som opfylder funktionskravene i Spildevandsbekendtgørelsens kap. 10 a. Herefter kan det ledes til det fællesprivate pileanlæg.
5. Det mekanisk rensede spildevand skal ledes via gravitation til den spildevandsledning, som pilelavet anviser.
6. Bundfældningstanken skal etableres på egen grund Afstanden fra enhver del af anlægget til bygninger skal overholde reglerne i norm for fundering (DS 415).
8. Bundfældningsvolumen skal have en størrelse på minimum 2,0 m³. Der må max. ledes husspildevand fra 5 personer til denne størrelse bundfældningstank.
9. Bundfældningstanken skal forsynes med et tæt 60cm dæksel. Dækslet skal være synligt og i niveau med terræn. Dækslet skal kunne betjenes af en person, og der skal kunne anvendes hjælpeværktøj. Dækslet må maks. veje 35 kg.
10. Bundfældningstanken skal anbringes let tilgængeligt for eftersyn og således at den er tilgængelig for tømning. Der må højst være 25 m til fast vej og adgang herfra til tanken for tømning.
11. Afløbssystemet skal ventileres. Udluftningen skal placeres så den ikke er til gene.
12. Bundfældningstanken skal tilsluttes den kommunale tømningsordning, jf. regulativ for tømningsordningen. Der skal foretages min. 1 årlig tømning eller efter behov.
13. Ejer er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af bundfældningstanken. Pilelavet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af pileanlægget.
14. Eksisterende spildevandsanlæg, kloakledninger eller andet som tages ud af drift i forbindelse med etablering af ny bundfældningstank og/eller tilslutning til pileanlæg, skal sløjfes/afblændes, så der ikke er mulighed for tilhold af rotter.

**Ansøgerens navn og adresse****Sendes til:**

Natur & Vand
Næstved Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådmandshaven 20
4700 Næstved eller til:
spildevand@naestved.dk

Dato:

FÆRDIGMELDING AF KLOAKARBEJDE/ 2. tilslutning til pileanlæg etableret af Pilelauget omkring Karrebækstorp og Klinteby

Sendes når arbejdet er afsluttet sammen med kloakplan, der viser hvordan arbejdet er udført.

Ifølge tilladelse til tilslutning af husspildevand til fællesprivat pileanlæg givet til ejendommen**Adresse:****Matrikelnr.:****Evt. Sags nr.:****Evt.****Ejendomsnr.:****Meddeles det, at det tilladte arbejde er afsluttet:**

1. Tilslutning til spildevandsledning anvist af Pilelauget er udført.
2. Øvrige bemærkninger til kloakarbejdets art og omfang er medsendt.
3. Kloakplan er vedlagt færdigmeldingen.

Dato og underskrift

Dato

Stempel og underskrift • Den ansvarlige for arbejdets udførelse

**Eventuelle bemærkninger**

Kloakplan, som udført, vedlægges (angivelse af anlæggets centrum/udledningssted angives med Euref 89 koordinater)