



Nummer :

G-

## Opgravningstilladelse

Gadens navn og hus nr.			
Ansvarlig for afspærringsmateriel m.v. er		Tlf. nr.	Alternativ tlf. nr.
Arbejdet påbegyndes den	/	-2009	Forventer afsluttet den / -2009

Ansøgerens navn
Adresse
Bygherrens navn
Adresse

Arbejdet afmærkes i h.t.	<input type="checkbox"/> Indsendt afmærkningsplan	<input type="checkbox"/> NK tegningseksempel	Nummer	Fig.
Retablering i h.t.	<input type="checkbox"/> Omstående regler pkt. 3	<input type="checkbox"/> NK eksempel	Pkt. nummer	Fig.
Ansøger herved om opgravning i	<input type="checkbox"/> Kørebane ____ m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Cykelsti ____ m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Fortov ____ m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Rabat ____ m <sup>2</sup>
Afspærring :	<input type="checkbox"/> Kørebane	<input type="checkbox"/> Cykelsti	<input type="checkbox"/> Fortov vil være	<input type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> delvist afspærret
Arbejdets art :	<input type="checkbox"/> Nedlægning	<input type="checkbox"/> Reparation	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="text"/>
Af :	<input type="checkbox"/> Vand	<input type="checkbox"/> Kloak	<input type="checkbox"/> Fjernvarme	<input type="checkbox"/> Kabel <input type="checkbox"/> Gas

Ansøgerens supplerende oplysninger	
<b>Dato :</b> / -2009	_____ Ansøgerens underskift

<b>Opgravningstilladelsen meddeles hermed på betingelse af, at omstående graveregulativ nøje overholdes (opmærksomheden henledes specielt på pkt. 2 og 4), samt at</b>	
<b>Dato :</b> / -2009	_____ Underskift - Vejmyndigheden

<b>Opmåling til slidlag</b>	
Kørebane _____	<input type="checkbox"/> Tung <input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Let _____ m <sup>2</sup>
Cykelsti / Fortov _____	_____ m <sup>2</sup>
Spildsgr./Antenn.sk. _____	_____ m <sup>2</sup>
Færdigmeldingsdato / -2009	_____ Underskrift



## Generelle regler for opgravninger i offentlige arealer

Ingen må foretage udgravning i vejarealer i Næstved Kommune, uden forud at have foretaget anmeldelse til og fået tilladelse af Næstved Kommune, Vejvæsenet. Ansøgningen skal indhentes så tidligt som muligt, dog kan pludseligt opståede skader påbegyndes repareret med det samme og anmeldelse ske den første hverdag efter skadens opståen. Det bemærkes, at anvendelse af vej / fortov / cykelsti / pladser / sti eller græsarealer til oplag af byggematerialer eller lignende kræver særlig tilladelse fra Næstved Kommune Vejvæsenet tlf. 5588 6470. Såfremt der sker ændringer i anførte oplysninger om tidspunkter og opgravningsomfang indgives meddelelse herom til Næstved Kommune Vejvæsenet tlf. 5588 6470. Der gives ikke tilladelser i bymidter og Karrebæk-Karrebækminde/Enø i sommerferieperioden (juli/august). Dog ved akut. På en ansøgning må der kun stå et vejnavn, undtaget ved arbejder i vejkryds.

### Generelt:

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Trafikministeriets standardregulativ af februar 1995 for udførelse af ledningsarbejder og andre tilsvarende arbejder i og på veje. Nedenfor er de væsentligste af disse bestemmelser gengivet og uddybet.

Anvendte forkortelser: DS=Dansk standard 475 med tillæg, Vejregler: U&A=Udbud og Anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, AAB=Almindelig arbejdsbeskrivelse, SAB=P=Paradigma for særlig arbejdsbeskrivelse.

### Vejsyn:

Forinden opgravningen til større arbejde påbegyndes, skal ledningsejeren sørge for, at der indkaldes til besigtigelse af vejen, jf. regulativets § 2, stk. 2. Aftale om afholdelse af vejsyn kan ske ved henvendelse til Næstved kommune, Vejvæsenet på tlf.nr. 5588 6470. Vejsyn tilstand forudsættes dokumenteret med fotografier eller videooptagelser.

### Underretning om arbejdets påbegyndelse:

Ledningsejeren skal senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse underrette vejmyndigheden om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse. Ved akut gravning, søges 1. kommende hverdag. Navnet på den daglige leder af arbejdet og navnet på den kontaktperson, som kommunen kan henvende sig til uden for normal arbejdstid, jf. regulativets § 2, stk. 5. Ved ansøgning om opgravningstilladelse for udførelse af en kloakstikledning påhviler det ansøgeren at indhente en skriftlig erklæring fra bygherren, hvori det bekræftes, at denne i samråd med kommunens kloakforsyning her undersøgt og sikret sig, at der ikke i forvejen findes anvendelige kloakstik til omhandlende ejendom.

### Opbevaring af tilladelsen:

Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for kommunens og politiets personale, jf. regulativets § 3.

### Tidsbegrænsning for udførelse af arbejde:

Ansøgeren skal udføre retablering på en sådan måde, at færdsel til stadighed kan foregå uhindret og uden risiko. Således skal opgravninger i kørebane være retableret med senest ved arbejdstids ophør, subsidiært afdækket med jernplade. Ligesom han skal sørge for, at der ikke henligger materialer eller materiel, der vanskeliggør passage for trafikanterne.

### Offentlighed og berørte grundejere:

Ved ledningsarbejder, der må antages at medføre ikke ganske uvæsentlige gener for grundejere og trafikanter, påhviler det ledningsejeren at orientere offentligheden om ledningsarbejdet, herunder om, hvem der graver, formålet med gravearbejdet, datoer for arbejdets påbegyndelse og forventede afslutning, jf. regulativets § 6, stk. 4. Orienteringen kan ske ved annoncering i lokale blade eller ved skriftlig meddelelse til grundejere / grundejerforeninger / vejlav / busselskaber / Næstved Kommune senest 5 dage før arbejdet påbegyndes. Ledningsejeren skal sørge for, at adgangsforholdene til ejendomme langs vejen berøres mindst muligt under arbejdet. Der skal i det mindste være adgang for gående til ejendommen og mulighed for at afhente affald fra denne. Ved brug af træplader, må disse kun benyttes ved gangarealer.

### Særligt om kabelskabe:

Placering af kabelskabe på vejarealer og udformningen af disse skal aftales med Næstved kommune, Vejvæsenet (telefon 5588 6470). Forinden skal vedkommende grundejer have lejlighed til at gøre sig bekendt med placeringen.

### Afmærkning af ledningsarbejdet:

Ledningsejeren skal sørge for en forsvarlig afmærkning af arbejdet, udført i overensstemmelse med vejregler for afmærkning af vejarbejder ("Vejregler for afmærkning af vejarbejder af november 2002"), jf. regulativets § 6. Afmærkningerne, inklusiv skiltning, afspærring og afmærkningslys, skal kontrolleres og vedligeholdes minimum 2 gange på arbejdsdage med jævnlige interval, herunder mindst ved arbejdets begyndelse og ophør. På øvrige dage minimum 1 gang i døgn.

### Forholdet til andre ledningsejere:

Det påhviler ledningsejeren at skaffe sig fornøden underretning om eksisterende anlæg af enhver art, som ligger i og over vejarealer, jf. regulativets § 8, stk. 1. Efter samme bestemmelse påhviler det tillige ledningsejeren at registrere det nye/ændrede ledningsanlæg. Såfremt ledningsejeren ikke er i stand til løbende at give sådanne oplysninger om anlæggets placering, skal ledningsejeren lade anlægget registrere hos en anden ledningsejer, der råder over den fornødne organisation. Såfremt offentlige eller private ledningsanlæg berøres af arbejdet, påhviler det ansøgeren i projekteringsfasen forud for henvendelsen til

Vejvæsenet at træffe nærmere aftale om disse anlægs sikring med respektiv myndighed eller ejer. Alle omkostninger ved eventuelle ændringer eller flytninger af andre ledningsanlæg påhviler ansøgeren

### Færdigmelding af ledningsarbejdet:

Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen snarest efter arbejdets afslutning, dvs. senest 14 dage efter færdiggørelsen af arbejdet, jf. regulativets § 5. Kommunen forudsætter, at der er ryddet op på arbejds-arealer, fjernet sten, græsarealer tilsået med græsfrø, asfalt/fliser er fejlet og affald og materialer er fjernet.

### Overtrædelse af vilkårene:

Overtrædelse og tilsidesættelse af ovenstående vilkår, kan straffes med bøde, jf. lov om offentlige veje § 113, stk. 3), og lov om private fællesveje § 67, stk. 1, 2). Ved gentagne overtrædelse og tilsidesættelse forbeholder Næstved Kommune sig ret til at inddrage givne gravetilladelser og nye vil ikke blive givet. Ved mangelfuld retablering forbeholder kommunen sig ret til at lade arbejdet udføre for bygherres / ledning-ejerens regning.

### Græsrabatter:

Græsrabatter retableres med et muldlag af mægtighed og kvalitet som det eksisterende, dog. min. i 150 mm tykkelse, jf. U&A AAB's 4.5.8. Græsfrøblandingen skal være salttolerant når der eftersås på rabatter, dog SKAL der lægges rullegræs i bymidter efter aftale.

### Fliser:

Knækkede og beskadigede fliser udskiftes i det omfang det aftales ved vejsynet. Udgiften til fliser påhviler kommunen. Udgiften til knækkede eller beskadigede fliser under arbejdets udførelse påhviler ledningsejeren. (U&A AAB/SAB-P 4.5.5).

### Brolægning:

Brolægning skal retableres af en faglært brolægger.

### Åer og vandløb:

Passage af åer og vandløb skal ske jf. DS 475.6.7 Afstanden fra vandløbets bund til top af ledning aftales med den pågældende vandløbsmyndighed. Ved færdigmelding medfølger en målsat plan over krydsning af åen/vandløbet.

### Graveprofil og oplukningsbredde:

Graveprofil og oplukningsbredde fastlægges jf. DS 475 2.5 og U&A AAB/SAB-P 3.1

### Afstivning:

Afstivning fastlægges jf. DS 475 3.3 og U&A AAB/SAB-P 3.2

### Længdegravninger:

Asfalt retableres jf. DS 475 4.5 og U&A AAB/SAB-P 4.5.3. Ved asfaltarbejder i middel og tungt trafikerede kørebanearealer med længder over 100 m skal asfalt maskinudlægges.

### Underboring/Styret underboring:

Underboringer skal ske så jorddækningen er mindst 1,5 m og sådan at den overlæggende belægning ikke forstyrrer. Hvis et forerør kan tæres, skal røret udfyldes omkring ledningen. (DS 475 6.5).

### Jordfortrængning:

Ved jordfortrængning skal jorddækningen være mindst 10 gange ydre ledningsdiameter plus en tolerance på 0,5 m., af hensyn til den overliggende befæstelse. Jf. DS 475 6.4

### Tværgående ledningsføring:

Krydsning af vejareal skal foretages vinkelret på vejsens længderetning og så vidt muligt ved jordfortrængning.

### Retablering af asfaltbelægning:

Asfaltbelægning skal retableres efter metode 4 på klasse 1 og 2 veje samt på busveje, jf. U&A AAB 4.5.3

### Garantiperiode:

Ingen retablering betragtes som endeligt afsluttet før de har henligget i 2 år uden sætninger eller andre skader.

### Vejtræer:

Passage af vejtræer indenfor en afstand af 2.0 m. fra stammen skal ske i forerør, mindst 4.0 m. lange, der skydes under træet.

### Forurennet jord:

I henhold til gældende regler skal opgravede materialer, der ikke genindbygges i gravningen, anmeldes af ledningsejeren til myndigheden. Reglerne kan oplyses ved henvendelse til kommunen.

### Skader / Uheld:

Det fulde ansvar for alle uheld og skader, der kan forekomme på grund af opgravninger, samt ansvaret for at retningslinier for retablering følges nøje, påhviler ansøgeren.